

山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司 60 万吨/年矿井兼并重组整合项目

工程质量合格确认书

项目名称		山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司 60 万吨/年矿井兼并重组整合项目			
项目地址		临汾市蒲县			
设计规模		60 万吨/年			
开工日期		2010 年 6 月 10 日		竣工日期	2025 年 12 月 25 日
建设单位		山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司			
单位名称				资质	等级
参建单位	勘察单位	山西省第二地质工程勘察院		工程勘察（岩土、水文地质）	甲级
	设计单位	山西新安工程设计咨询有限公司		工程设计煤炭行业矿井专业	甲级
	施工单位	浙江拓海建设有限公司		矿山工程施工总承包	壹级
		河南省大成建设工程有限公司		建筑工程施工总承包	壹级
		河南省盛达建设有限公司		建筑工程施工总承包	壹级
		山西省工业设备安装有限公司		建筑机电安装工程专业承包	壹级
		蒲县博源电力承装有限公司		输变电工程专业承包	贰级
	监理单位	山西吉星建设项目管理有限公司		矿山工程专业	甲级
单位工程	分类	设计（个）	竣工（个）	合格（个）	不合格（个）
	合计	92	92	92	0
	矿建	29	29	29	0
	土建	27	27	27	0
	安装	36	36	36	0

建设项目 设计概况	矿井井田面积 7.7164km²，批准开采 2#-11#煤层，矿井工业资源/储量 1102.32 万 t，设计资源/储量 911.72 万 t，设计可采储量为 607.58 万 t，设计生产能力为 60 万吨/年，服务年限 7.2 年，矿井手续齐全，各类证照均在有效期内。采用斜井开拓方式，布置有二个进风井（主斜井、副斜井）和一个回风立井；通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式，煤层赋存稳定，煤层倾角平均 2°。矿井为低瓦斯矿井，最大绝对瓦斯涌出量为 3.57m³/min, 2 号煤尘具有爆炸性，自燃倾向性等级为 II 类，矿井水文地质类型为中等。	
建设项目实际 完成情况	项目各生产系统、辅助系统、行政福利等主要设施已按照初步设计及变更要求建设完成，项目设计单位工程共 92 个，竣工 92 个，竣工率为 100%，验收单位工程 92 个，合格 92 个，合格率为 100%，其中：矿建工程共 29 个；土建工程共 27 个；安装工程共 36 个。	
单位工程质量 验收概况	项目所有单位工程由建设单位组织勘察单位、设计单位、 监理单位和施工单位进行了验收，验收合格。	
主体企业 确认意见	同意	
主体企业（盖章） 法人签字：李志明 2026年6月26日	建设单位（盖章） 法人签字：丁楠 2026年6月22日	

附《山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司 60 万吨/年矿井兼并重组整合项目单位工程明细表》